

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY**

Wytyczne do planu BIOZ

O b i e k t: Droga wewnętrzna ul. Torowa w Wieluniu od km 0+015 do km 1+650 o dł. 1,635km

BRANŻA: D R O G I

Sporządził : inż. Józef Czarny

1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI

ZAKRES ROBÓT

- 3 . Przebudowa drogi polegająca na budowie nawierzchni z kostki betonowej wraz z jednostronnym chodnikiem

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

4. wytyczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót
5. zagospodarowanie placu budowy
6. oznaczenie budowy tablicą informacyjną
7. roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu proj. obiektów
8. ścinka drzew i wywóz drzew, karczowanie pni, wywóz pni
9. roboty ziemne
10. roboty budowlane związane z powierzchniowym odwodnieniem i przepustami
11. roboty rozbiórkowe
12. roboty budowlane związane z nawierzchnią drogi, chodników i zjazdów
13. roboty wykończeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

4. Droga wewnętrzna

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA

Roboty będą się toczyć z wyłączeniem jednej połowy jezdni. Niebezpieczeństwem dla robotników będzie ruch pojazdów budowy. Innymi zagrożeniami będą koparki, spycharki i ładowarki przy pracach związanych z rozbiórką i robotami ziemnymi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Potrącenie, najechanie robotników przez pojazdy.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: