

RADA MIEJSKA W WIELUNIU

plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń, woj. łódzkie
tel. 43/ 886 02 29, fax 43/ 886 02 60

Wieluń, 11 stycznia 2023r.

OR.0012.1.33.6.2023

o tym dniu w dniu 13.01.2023
Przyjęcie protokołu będzie przedmiotem
obrad sesji RM w dniu 26.01.2023
CEL

Pan Paweł Okrasa
Burmistrz Wielunia

Pan Piotr Radowski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wieluniu, informuje, że na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2023r. zostały omówione wyniki kontroli inwestycji: „Budowa drogi – Dąbrowa, ul. Torowa etap II”. Protokół z kontroli w załączeniu (*przyjęty jednogłośnie przy 4 głosach „za”*).

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu nie wniósł uwag.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wieluniu

Radosław Wojtuniak
Radosław Wojtuniak

Wieluń, dnia 21.12.2022 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu w zakresie „Kontroli inwestycji „Budowa drogi – Dąbrowa, ul. Torowa etap II”

Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Mariusz Owczarek - przewodniczący
- 2) Anna Dziuba-Marzec - członek
- 3) Radosław Wojtuniak - członek

zgodnie z upoważnieniem nr OR.0012.6.33.2.2022 z dnia 14.10.2022r. przeprowadził w dniach 17 października 2022 r. do 15 grudnia 2022r. kontrolę w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

W ramach przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny zapoznał się z dokumentami udostępnionymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz przeprowadził wizję lokalną w terenie, tj. na ulicy Torowej w Dąbrowie.

Inwestycja była realizowana na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę Nr 1012/2013 z dnia 19.09.2013, znak: AB.6740.768.2013 oraz decyzja zmieniająca nr 1324/2013 z 12.12.2013 polegających na przebudowie drogi wewnętrznej (obiekt kategorii XXV) ul. Torowa w Wieluniu, wraz z budową zalicznikowych odcinków linii oświetlenia ulicznego na projektowanych słupach od istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia – obiekt kategorii XXVI zlokalizowanych na działkach o nr geod. 757, 756/1 obręb Dąbrowa, gmina Wieluń oraz na działce o nr geod. 222/42 obręb 4, miasto Wieluń, oraz decyzjami zamiennymi do powyższego pozwolenia.

Na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 03.04.2020 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie budowy

ul. Torowej w Dąbrowie w zakresie:

- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm
- ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm
- ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm
- wykonanie pobocza z płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8 cm
- ułożenie przepustu z rur HPPE o śr. 500 mm

W postępowaniu przetargowym wpłynęło 8 ofert. Wybrana została oferta najkorzystniejsza – firma HUCZ Sp. z o.o. Sp. K., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów na kwotę brutto 2 094 177,47 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych 47/100).

W dniu 05.06.2020 r. została podpisana umowa nr 198/2020 z firmą HUCZ Sp. z o.o. Sp. K., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów.

W dniu 22.06.2020 r. została podpisana umowa nr 244/2020 z firmą KWS SOLUTIONS ze Zduńskiej Woli na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi – Dąbrowa ul. Torowa etap II” na kwotę 20 500,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100) (po przeprowadzeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 3 złożonych ofert).

W dniu 22.06.2020 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy.

W dniu 19.08.2020 r. do Rady Miejskiej w Wieluniu wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Wielunia, tj. na utrudnienia związane z wjazdem na posesję mieszkańca Gminy Wieluń w związku z przebudową ul. Torowej w Wieluniu. Wszystkie zarzuty zawarte w skardze zostały zbadane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wieluniu na posiedzeniu w dniach 30.09.2020 r. i 2.10.2020 r. Po zapoznaniu się ze sprawą, analizie dokumentów, na podstawie wyjaśnień złożonych przez Burmistrza Wielunia, opinii

radcy prawnego oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej, w której uczestniczyli członkowie komisji w osobach: Wojciech Psuja, Franciszek Dydyna, Robert Kaja oraz Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia, Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

– inspektor nadzoru inwestorskiego, Rada Miejska w Wieluniu stwierdziła, że przebudowa drogi wewnętrznej ul. Torowej w Wieluniu wykonywana jest zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę.

W związku z powyższym uchwałą NR XXXIV/480/2020 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wielunia uznała skargę za bezzasadną.

W dniu 30.10.2020r. wpłynęła faktura nr 365/2020 od firmy HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. na kwotę 497.006,35 zł brutto. Termin płatności 29.11.2020r, zapłacono 18.11.2020r.

W dniu 5.11.2020r. wpłynęła faktura nr 11/2020 od firmy KWS SOLUTIONS na kwotę 2.993,65 zł brutto (termin płatności 30 dni). Zapłacono 18.11.2020r.

W dniu 13.09.2021 – Urząd Miejski wezwał firmę HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. do kontynuowania robót – budowa ul. Torowej.

W dniu 20.12.2021r. wpłynęła faktura nr 611/2021 od firmy HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. na kwotę 901.489,04 zł brutto. Termin płatności 30 dni, zapłacono 27.12.2021r.

W dniu 21.12.2021r. wpłynęła faktura od firmy KWS SOLUTIONS na kwotę 2.993,65 zł brutto (termin płatności 30 dni). Zapłacono 27.12.2021r.

W dniu 7.03.2022 r. został popisany aneks nr 1 do umowy nr 198/2020 – w zakresie wykonania robót dodatkowych tj. robót koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane). Zmieniony został również termin zakończenia zadania. Całkowitą wartość realizacji zadania ustalono na kwotę brutto 2 154 177,47 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych 47/100).

W dniu 7.03.2022 r. został popisany aneks nr 1 do umowy nr 244/2020 – w zakresie zmiany terminu zakończenia zadania oraz zwiększenia wynagrodzenia. Całkowitą wartość realizacji zadania ustalono na kwotę brutto 21 500,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych 00/100).

14.03.2022r. – firma Geo-Max – zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych.

11.04.2022r. - do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo mieszkańca Gminy Wieluń, który wcześniej zgłaszał już problemy. Pismo dotyczyło krawężnika.

25.04.2022r. - pismo z Urzędu Miejskiego do mieszkańca Gminy Wieluń informujące, że krawężnik zostanie obniżony do 13.05.2022r.

W dniu 29.04.2022 r. spisano protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Dąbrowa ul. Torowa etap II” – bez uwag.

23.05.2022r. - F-ra nr 208/2022 od firmy HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. na kwotę 755.682,08 zł brutto. Termin płatności 22.06.2022r. Zespół kontrolny nie jest w stanie stwierdzić kiedy zapłacono gdyż nie otrzymano takiej informacji z Wydziału Budżetowego.

24.05.2022r. - faktura od firmy KWS SOLUTIONS na kwotę 9.491,46 zł brutto. Termin płatności 22.06.2022r. Zespół kontrolny nie jest w stanie stwierdzić kiedy zapłacono gdyż nie otrzymano takiej informacji z Wydziału Budżetowego.

30.06.2022r – przyjęcie środka trwałego – wartość 2.175.677,47

W dniu 26.07.2022 r. wpłynęła petycja mieszkańca Gminy Wieluń dotycząca posadowienia ławy oporowej obrzeża chodnika na jej działce oraz uszkodzonego ogrodzenia posesji przy przebudowie drogi. W związku z powyższym w dniu 3.08.2022r Gmina Wieluń wezwała wykonawcę do usunięcia obrzeża z posesji prywatnej oraz przekazała informację mieszkańcowi Gminy Wieluń, że za wszelkie szkody wyrządzone podczas przebudowy drogi odpowiada wykonawca prac.

21.09.2022r. zlecenie dla firmy HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. na kwotę 13.186,37 zł (termin wykonania do 7.10.2022r.)

Ostatecznie zgodnie z protokołem odbioru w dniu 7.10.2022 r. prace przy usunięciu ławy oporowej zostały odebrane również przez mieszkańca Gminy Wieluń (zgodnie z protokołem był to remont).

28.10.2022r. - Faktura nr 480/2022 od firmy HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. na kwotę 13.186,52 zł (przebudowa). Termin płatności 27.11.2022r. Przelew został zrealizowany 25.11.2022r.

31.10.2022r. - Faktura 19/2022 od firmy KWS SOLUTIONS na kwotę 263,73 zł

Po zapoznaniu się z dokumentacją i przeprowadzeniu wizji lokalnej zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu wnosi następujące uwagi:

1. Były poważne problemy z pozyskaniem kart wydatków z wydziału budżetowego;
2. Poniesiono dodatkowe wydatki związane z tym, że nie uwzględniano pism mieszkańca Gminy Wieluń.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach

Uwagi Kierownika Jednostki kontrolowanej:

.....
.....
.....
.....

Podpis jednostki kontrolowanej

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego Wieluń 21.12.2022r.

1. *M. Kuczyński*
2. *K. Kuczyński*
3. *Radosław Wojtusiak*