

Wieluń, 29 grudnia 2021 r.

OR. 0012.1.29.2021

Protokół na LVIII sesji RM.
30 12 21
Cel

Pan Paweł Okrasa
Burmistrz Wielunia

Pan Piotr Radowski
Przewodniczący Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wieluniu informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2021 r. zostały omówione wyniki kontroli inwestycji: „Przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu”. Protokół z kontroli w załączeniu. Wniosków nie stwierdzono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radostaw Wojtuniak

Wieluń, 08.12.2021r.

Protokół
z kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wieluniu przeprowadzonej w zakresie:
„Kontroli inwestycji przebudowy ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga
w Wieluniu”

Zespół kontrolny w składzie:

1. Mariusz Owczarek – przewodniczący;
2. Radosław Wojtuniak – członek;
3. Maciej Bryś – członek;
4. Jarosław Rozmarynowski – członek.

zgodnie z upoważnieniem nr OR.0012.1.29.2021 z 28 października 2021 roku przeprowadził w dniach 06.11.2021 r. - 06.12.2021 r. kontrolę w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

W ramach przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny:

- zapoznał się z dokumentami udostępnionymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieluniu;
- przeprowadził wizję lokalną w terenie tj. ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej i Struga.

Inwestycja została wykonana w kilku etapach.



Etap I - Budowa kanalizacji deszczowej wraz odbudową nawierzchni drogi Wieluń ul. Roosevelta

Dokumentacja projektowa

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 04.01.2013 r.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 37/2013 z dnia 04.02.2013 kwota 11 140,00 zł; termin wykonania do dnia 30.09.2013 r. (wykonawca: PHU MADA Wieluń).

Zlecenie z dnia 24.09.2013 r. na opracowanie dodatkowego zakresu dokumentacji projektowej kwota 3 690,00 zł; termin wykonania do dnia 30.09.2013 r. (wykonawca: PHU MADA Wieluń).

Prace budowlane

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 17.06.2015 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski z dnia 17.07.2015 r. do trzech oferentów
– wpłynęły trzy oferty.

Umowa Nr 265/2015 z dnia 29.07.2015 r. na roboty związane z budową kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń ul. Roosevelta - kwota 382 022,10 zł, termin wykonania do dnia 29.07.2016 r. (wykonawca: Remost, Olesno).

Umowa Nr 294/2015 z dnia 12.08.2015 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją kwota 3 000,00 zł; termin do dnia 29.07.2016 r. (wykonawca: Stanisław Stochniałek, Wieluń)

Zaproszenie do negocjacji na roboty uzupełniające z dnia 28.06.2016 r.

Umowa Nr 213/2016 z dnia 06.07.2016 r. na roboty uzupełniające związane z budową kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń ul. Roosevelta – kwota 20 525,74 zł; termin wykonania do dnia 01.08.2016 r. (wykonawca: Remost, Olesno).

Przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej. Struga w Wieluniu

Dokumentacja projektowa

Wniosek o przeprowadzenie zapytania ofertowego do BZP z dnia 19.01.2016 r.

II Wniosek o przeprowadzenie zapytania ofertowego do BZP z dnia 11.02.2016 r.

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 31.03.2016 r.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 153/2016 z dnia 24.05.2016 – kwota 44 800,00 zł; termin wykonania do dnia 20.12.2016 r. (wykonawca: FU RADIUS, Wieluń).

- Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2016 r. do umowy Nr 153/2016 z dnia 24.05.2016 r. dotyczący przedłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej do dnia 30.10.2017 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia dodatkowego zakresu dokumentacji na kwotę łączną 68 400,00 zł.

- Aneks Nr 2 z dnia 31.10.2017 r. do umowy Nr 153/2016 z dnia 24.05.2016 r. dotyczący przedłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej do dnia 31.12.2017 r. z uwagi na wydłużający się termin uzyskania uzgodnienia projektu branży elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A.


Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek z dnia 17.01.2017 r. do dwóch oferentów – wpłynęły dwie oferty.

Umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek Nr 47/2017 z dnia 06.02.2017 r. – kwota 18 400,00 zł, termin wykonania do dnia 31.03.2017 r. (wykonawca: Damian Marciniak, Wieluń)

Prace budowlane

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.05.2017r.

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 04.07.2017r.



Umowa Nr 291/2017 z dnia 16.08.2017 r. na roboty związane z przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu – kwota 283 901,77 zł, termin wykonania do dnia 30.11.2017 r. (wykonawca: Remost, Olesno).

Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski z dnia 16.08.2017 r. do czterech oferentów – wpłynęły dwie oferty.

Zlecenie z dnia 28.08.2017 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją – kwota 1 750,00 zł; termin do dnia 30.11.2017 r. (wykonawca: Antoni Burzyński, Wieluń).

- Aneks Nr 1 z dnia 29.11.2017 r. do umowy Nr 291/2017 z dnia 16.08.2017 r. dotyczący przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych do dnia 31.05.2018 r. w związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania warunków wejścia w pas drogi krajowej.

- Aneks Nr 2 z dnia 21.05.2018 r. do umowy Nr 291/2017 z dnia 16.08.2017 r. dotyczący przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych do dnia 29.06.2018 r. w związku z późnym podpisaniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi umowy użyczenia na wejście w pas drogi krajowej.

Etap II Przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej. Struga w Wieluniu

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.03.2018 r.

Umowa Nr 441/2018 z dnia 07.06.2018 r. na roboty związane z przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu – kwota 2 755 200,00 zł; termin wykonania do dnia 30.09.2019 r. (wykonawca: Usługi Ogólno-Budowlane Blach, Pątnów).

Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski z dnia 07.06.2018 r. do trzech oferentów – wpłynęła jedna oferta.

Umowa Nr 485/2018 z dnia 06.07.2018 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją – kwota 44 000,00 zł; termin do dnia 02.06.2019 r. (wykonawca: PHU Mada, Wieluń).

- Aneks Nr 1 z dnia 24.05.2019 r. do umowy Nr 441/2018 z dnia 07.06.2018 r. dotyczący przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych do dnia 16.12.2019 r. w związku z przedłużającą się procedurą związaną ze spisaniem umowy na usunięcie kolizji energetycznej z PGE Dystrybucja S.A.

- Aneks Nr 1 z dnia 24.05.2019 r. do umowy Nr 485/2018 z dnia 06.07.2018 r. dotyczący przedłużenia terminu pełnienia nadzoru nad inwestycją do dnia 16.12.2019 r.

Wniosek z dnia 22.11.2019 r. o przeprowadzenie zapytania ofertowego na roboty uzupełniające dla zadania: „Przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu”. Szacunkowa wartość netto 119 687,39 zł.

Umowa Nr 508/2019 z dnia 11.12.2019 r. na roboty uzupełniające związane z przebudową ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu – kwota 146 058,96 zł termin wykonania do dnia 30.12.2019 r. (wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Błach, Pątnów).




- Aneks Nr 2 z dnia 11.12.2019 do umowy Nr 441/2018 z dnia 07.06.2018 r. dotyczący przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych do dnia 30.12.2019 oraz zmniejszający wynagrodzenia na łączną kwotę 2.667 525.61 zł. Na podstawie §10 ust.5 umowy z związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy (rezygnacja z wykonania przepustu drogowego oraz zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej rurami ochronnymi) oraz § 10 ust. 3 pkt.3 (zlecenie robotami uzupełniającymi wykonania dodatkowego oświetlenia ulicznego w ul. Paderewskiego i Struga oraz wymiana istniejących słupów i opraw oświetleniowych na terenie całego zadania).

- Aneks Nr 2 z dnia 11.12.2019 r. do umowy Nr 485/2018 z dnia 06.07.2018r. dotyczący przedłużenia terminu pełnienia nadzoru nad inwestycją do dnia 30.12.2019r.





Po zapoznaniu się z dokumentacją i przeprowadzeniu wizji lokalnej zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu **nie wnosi żadnych uwag.**

Podpis kontrolujących:

1. 
2. 
3. 
4. 

Kierownik kontrolowanej jednostki:


Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Maciej Preś


BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrusa