

**„Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu” - przebudowa  
Kino Teatru Syrena.**

**Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo - teatralnej  
na salę widowiskowo-kinową**

**Projekt wykonawczy zamienny**

Wieluń ul. Narutowicza 2  
numer działki : 281/1  
obręb: 7

Inwestor: Gmina Wieluń  
98-300 Wieluń  
Plac Kazimierza Wielkiego 1

Pracownia projektowa: Sound&Space Robert Lebioda  
60-682 Poznań  
ul. Biegańskiego 61 A

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Opracował: mgr inż. arch. Robert Lebioda

## **1.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

1.1. Podstawa opracowania .....	2
1.2. Zakres robót: .....	2
1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: .....	2
1.4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. ....	2
1.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.....	2
1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. ....	3
1.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń: .....	3

# **1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

## **1.1. Podstawa opracowania**

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz.U.2003r.Nr120,poz.1126)

## **1.2. Zakres robót:**

- wykonanie wykopów pod ławę fundamentową
- wylewanie ścian w wykopie
- murowanie ścian
- wykonanie stropów
- wykonanie pokrycia dachu
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
- wykonanie instalacji wewnętrznych
- roboty wykończeniowe (tynki, wylewki, balustrady zewnętrzne i wewnętrzne, posadzki)

## **1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

Remontowany i przebudowywany budynek Wielunskiego Kino-Teatru Syrena

## **1.4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

Istniejące sieci napowietrzne i podziemne

## **1.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.**

Roboty ziemne:

- osuwanie się ziemi,
- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracowników do wykopu,
- wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu,
- porażenie prądem po zerwaniu istniejących kabli.

Roboty budowlano montażowe na wysokości:

- upadek osób z wysokości ponad 1,0 m,
- upuszczenie na ziemię narzędzi roboczych,
- upadek montowanego elementu lub materiału budowlanego.
- roboty przy użyciu sprzętu do transportu pionowego (zagrożenie wystąpić może w strefie pracy urządzenia, w czynnym czasie jego użytkowania):
- awaria sprzętu,

- zerwanie zawieszenia ładunku i upadek ładunku,
- potrącenie osób podnoszonym (transportowanym) ładunkiem,
- przygniecenie pracownika

### ***1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.***

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów bhp przez osobę uprawnioną w następujący sposób:

- poinformowanie pracowników przez osobę prowadzącą szkolenie o występujących zagrożeniach,
- przekazanie pisemnej instrukcji obsługi urządzeń i maszyn (DTR-ka itp.),
- umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywanych robót szczególnie niebezpiecznych.

### ***1.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń:***

1. szkolenie informujące o zagrożeniach wynikających z prowadzenia robót budowlanych,
2. oznakowanie i trwałe zabezpieczenie miejsc groźących w szczególności przysypaniem ziemi lub upadkiem z wysokości,
3. oznakowanie dróg ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych,
4. ogrodzenie placu budowy (wys. Min. 1,5 m), oznakowanie tablicami informacyjno-ostrzegawczymi i oświetlenie
5. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
6. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
7. bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
8. czytelne oznakowanie lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego,
9. umieścić wykaz telefonów i adresów najbliższych punktów: pogotowia, straży pożarnej, policji i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
10. zorganizować punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonego pracownika
11. w pomieszczeniu socjalnym umieścić środki p. poż., ochrone, pasy i liny do pracy na wysokościach