

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: **BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ**
 W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 486
 km 1 + 477,00 ÷ km 2 + 011,00
 km 3 + 459,00 ÷ km 3 + 832,00

ADRES: **WIELUŃ – RUDA**
 pow. wieluński

INWESTOR: **GMINA WIELUŃ**
 98-300 WIELUŃ
 Pl. Kazimierza Wlk. 1

PROJEKTANT: **mgr inż. Anna Nowakowska**

Informację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

Wieluń, kwiecień 2006r.

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robót.

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych z umocnieniem ścian
- Wykonanie podsypki pod kanały i studzienki
- Montaż studzienek i kanałów
- Sprawdzenie szczelności układu
- Wykonanie obsypki i zasypki z zagęszczeniem gruntu
- Niwelacja terenu i prace porządkowe
- Wykonanie przewiertów

Szczegółowy zakres robót - zgodnie z pkt. 4 projektu budowlanego – str. 15-16

1.2. Kolejność realizacji inwestycji.

- Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji
- Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
- Usunięcie warstwy ziemi i roślinności
- Wykopy liniowe z umocnieniem ścian
- Montaż przewodów i studzienek
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- Prace porządkowe

PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NALEŻĄ DO ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.

W pasie drogi wojewódzkiej znajduje się następujące uzbrojenie terenu:

- napowietrzna linia SN i NN
- napowietrzna linia telefoniczna
- sieć wodociągowa,
- sieć energetyczna NN
- sieć telefoniczna.

3. ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA.

Nie występują.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.

Z uwagi na fakt, że prace ziemno-budowlane prowadzone będą w pasie drogi wojewódzkiej, występować będzie zagrożenie związane z ruchem pojazdów mechanicznych.

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.

Pracownicy, przed przystąpieniem do realizacji robót, powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, a w szczególności w zakresie prowadzenia robót w wykopach i w pasie drogowym przy ruchu pojazdów mechanicznych.

Wszelkie prace ziemne i montażowe związane z budową kanalizacji deszczowej należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

Wykonawca obiektu winien posiadać zatwierdzony plan organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim winien przygotować plac budowy. Termin rozpoczęcia budowy oraz jej czas trwania należy uzgodnić z właścicielem drogi, tj. Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza. Pracownicy wykonujący prace w pasie drogowym winni być wyposażeni w odzież ochronną , wymaganą dla takiego rodzaju prac.

Teren budowy należy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

Opracowała: mgr inż. Anna Nowakowska