

## **Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikację projektowanego obiektu budowlanego**

### **Podstawa opracowania:**

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

### **Nazwa i adres obiektu budowlanego:**

Budowa parkingu z przebudową zjazdu publicznego z drogi krajowej Nr 45 Opole-Złoczew w ramach zadania pn. „Budowa parkingu z budową placu zabaw w Kadłubie” – Kadłub, dz. Nr ewid. 51, 226, gm. Wieluń

### **Inwestor:**

Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

### **Projektant:**

mgr inż. Tomasz Stasiak

upr.proj. LOD/0872/POOD/08, izba ŁOD/BD/8424/08

spec. drogowa do projektowania bez ograniczeń

Data opracowania 11.2009

## **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

W zakresie projektowanej inwestycji należy wykonać:

a) Roboty przygotowawcze polegające na:

- mechanicznym usunięciu warstwy ziemi roślinnej z terenu inwestycji (w miejscu jej występowania) z częściowym shaftowaniem a częściowym załadowaniem na środki transportowe i odwiezieniem na odkład
- wycinkę kolidujących drzew
- rozbiórce istniejących krawężników, utwardzeń betonowych

b) Roboty drogowe polegające na:

- wykonaniu robót ziemnych metodą korytowania z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
- ustawieniu krawężników na ławie betonowej z oporem
- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonaniu nawierzchni parkingu z kostki betonowej
- wykonaniu nawierzchni chodników, dojeżdż z kostki betonowej

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

W obrębie projektowanej inwestycji znajduje się budynek remizy OSP oraz budynek garażowy i świetlicowy. Istniejący budynek starej szkoły oraz budynek socjalny przeznaczone są do rozbiórki.

## **3. Miejsce i lokalizacja inwestycji**

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu z przebudową zjazdu publicznego z drogi krajowej Nr 45 Opole-Złoczew – Kadłub, dz. Nr ewid. 51, 226, gm. Wieluń

## **4. Informacja o zagrożeniach**

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zagrożenie może stwarzać :

- wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu (roboty korytowania, formowania i zagęszczania podłoża)
- roboty wykonywane w sąsiedztwie maszyn budowlanych i środków

transportowych na placu budowy

## **5. Sposób instruktażu pracowników**

Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie podstawowe (ogólne)
- pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzór techniczny każdego szczebla odbędą przeszkolenie w zakresie zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych.
- pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem.
- szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń.
- każdy pracownik powinien zostać wyposażony w środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy.
- teren prowadzenia robót powinien zostać ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi , oznakowany i oświetlony w porze nocnej.
- stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

Roboty związane z niniejszą inwestycją wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami BHP a w szczególności przestrzegając zasad podanych w:

- Rozporządzeniu Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7 poz. 30)
- Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport ręczny,
- Rozporządzeniu MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robót montażowych i rozbiórkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,
- Rozporządzeniu MBiPMB z dn.01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 437).

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi stosowny plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

## **6. Środki techniczne**

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące

środki:

- oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych
- stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy
- zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych)
- wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów)
- przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu,
- ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu
- przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień i zabezpieczeń
- prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających za dany rodzaj sieci
- zaleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał dźwiękowy