

1. Zakres robót:

Budowa wodociągu - Gaszyn ul. Strumykowa

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- roboty pomiarowe, wytyczenie wodociągu i przyłączy
- zabezpieczenie drzew oraz wykarczowanie „samosiejki” krzaków (haszczy) na okres wykonywania robót
-

B. ROBOTY ZIEMNE

- zdjęcie warstwy humusu
- wykonanie wykopu ciągłego
- wykonanie wykopów obiektowych pod przewierty

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

C. ROBOTY MONTAŻOWE

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod wodociąg
- układanie wodociągu z rur Ø 110 PE
- wykonanie przewiertów pod drogą i strumykiem (przepustem drogowym)
- wykonanie prób szczelności wodociągu
- płukanie sieci wodociągowej i dezynfekcja wodociągu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- inwestycja realizowana jest w poprzek drogi gminnej nr. ewid. 818 (przewiert) po działce inwestora prywatnego w miejscowości – Gaszyn (dł nr. ewid. 795) oraz w drodze gminnej nr. ewid. 735

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy tak, aby nie doszło do kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy ludzi, składowiskami materiałów budowlanych.

Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby była możliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu.

Dodatkowo należy oznaczyć miejsca w których przebiegają kable telekomunikacyjne i kanalizacja sanitarna.

W wątpliwych sytuacjach należy dokonać przekopów kontrolnych przy udziale przedstawiciela Telekomunikacji.