

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**OBIEKT:**                   **BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
z PRZYŁĄCZAMI**

**ADRES:**                   **WIELUŃ**  
ul. Potockiego, ul. Polna, ul. Graniczna

**INWESTOR:**               **GMINA WIELUŃ**  
98-300 WIELUŃ, Pl. Kazimierza Wlk.1

**PROJEKTANT:**           **mgr inż. Anna Nowakowska**  
**BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „AKTE”**  
98-300 WIELUŃ, os. Stare Sady 46/18

**Informację** opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

marzec 2014r.

## **1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA.**

### **1.1. Zakres robót.**

- Wykopy liniowe z ażurowym lub pełnym umocnieniem ścian
- Odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów
- Montaż przewodów, studzienek
- Odbudowa nawierzchni drogi
- Niwelacja terenu i prace porządkowe.

Szczegółowy zakres robót - zgodnie z projektem budowlanym

### **1.2. Kolejność realizacji inwestycji.**

- Oznakowanie robót w pasie drogi gminnej i powiatowej
- Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej
- Rozbiórka konstrukcji drogi gminnej i powiatowej w obrębie wykopów
- Wykopy liniowe z ażurowym lub pełnym umocnieniem ścian
- Montaż przewodu kanalizacyjnego i studzienek kanalizacyjnych
- Monitoring kamerą TV sieci kanalizacji sanitarnej
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym gruntu
- Odbudowa nawierzchni drogi
- Prace porządkowe.

## **2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.**

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w pasie drogi gminnej i powiatowej o nawierzchni gruntowej. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują kolizje z istniejącymi kablami telefonicznymi i energetycznymi, z istniejącymi przepustami drogowymi oraz siecią wodociągową.

## **3. ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA.**

Na terenie objętym inwestycją nie stwierdzono żadnych istniejących zagrożeń. Prace w pasach drogowych należy prowadzić przy ograniczonym lub wyłączonym ruchu pojazdów mechanicznych.

## **4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.**

Prace ziemno-montażowe należy prowadzić przy ograniczonym lub zamkniętym ruchu pojazdów po drodze gminnej i powiatowej. Teren wokół wykopów należy zabezpieczyć przed do-

stępem osób trzecich. Prace ziemno-montażowe pod napowietrznymi liniami energetycznymi należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

## **5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.**

Pracownicy, przed przystąpieniem do realizacji robót, powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, a w szczególności w zakresie prowadzenia robót w głębokich wykopach oraz w pasie drogowym. Wszelkie prace ziemne i montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

## **6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM.**

Wykonawca kanalizacji sanitarnej winien uzgodnić termin wykonywania robót z Zarządcami dróg. Prace w pasach drogowych należy prowadzić zgodnie z wcześniej zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Pracownicy wykonujący prace w pasie drogowym winni być wyposażeni w odzież ochronną, wymaganą dla takiego rodzaju prac.

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Ściany wykopów liniowych powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczną pracę przy montażu przewodu kanalizacyjnego.

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” kierownik budowy **JEST ZOBOWIĄZANY** do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW”, którego szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).

Opracowała:

mgr inż. Anna Nowakowska