

INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:           **BUDOWA KANAŁU ODPROWADZAJĄCEGO  
WODY OPADOWE I ROZTOPOWE z ul. Rymarkiewicz  
DO ROWU MELIORACYJNEGO „R-K”**

ADRES:           **WIELUŃ, ul. Przemysłowa**  
  
**dz. nr ewid. 22, obręb 18 Wieluń**

INWESTOR:           **GMINA WIELUŃ**  
**98-300 WIELUŃ**  
**Pl. Kazimierza Wlk. 1**

PROJEKTANT:           **mgr inż. Anna Nowakowska**

**Informację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).**

listopad 2006r.

## **1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA.**

### **1.1. Zakres robót.**

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych z ażurowym umocnieniem ścian
- Wykonanie podsypki pod kanały i studzienki
- Montaż studzienek i kanałów
- Sprawdzenie szczelności układu
- Wykonanie obsypki i zasypki z zagęszczeniem gruntu
- Niwelacja terenu i prace porządkowe
- Wykonanie obudowy wylotu wód do rowu melioracyjnego
- Pogłębienie dna rowu melioracyjnego
- Umocnienie dna i skarp rowu melioracyjnego
- Odbudowa pobocza drogi powiatowej

Szczegółowy zakres robót - zgodnie z projektem budowlanym

### **1.2. Kolejność realizacji inwestycji.**

- Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji
- Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
- Usunięcie warstwy ziemi i roślinności
- Wykopy liniowe
- Montaż przewodów, studzienek
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- Prace porządkowe

## **2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.**

Trasa kanału przebiega w pasie drogi powiatowej nr 4537E .

Na terenie objętym inwestycją nie występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu.

## **3. ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA.**

Na terenie objętym inwestycją nie występują zagrożenia dla wykonania kanału.

#### **4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.**

Prace ziemno-montażowe przy budowie kanału prowadzone będą w pasie drogi powiatowej, w związku z tym występować będzie zagrożenie związane z ruchem pojazdów mechanicznych. Teren wokół wykopów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

#### **5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.**

Pracownicy, przed przystąpieniem do realizacji robót, powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, a w szczególności w zakresie prowadzenia robót w pasie drogowym przy ruchu pojazdów mechanicznych.

Wszelkie prace ziemne i montażowe związane z budową kanału należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

#### **6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM.**

Wykonawca obiektu winien posiadać zatwierdzony plan organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim winien przygotować plac budowy. Termin rozpoczęcia budowy oraz jej czas trwania należy uzgodnić z właścicielem drogi. Pracownicy wykonujący prace w pasie drogowym winni być wyposażeni w odzież ochronną , wymaganą dla takiego rodzaju prac. Teren budowy należy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” kierownik budowy NIE ZOBOWIĄZANY jest do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW”, którego szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08. 2002r. (Dz.U. 151, poz. 1256).

Opracowała: mgr inż. Anna Nowakowska