

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: **BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**
 w pasie drogi krajowej nr 45

ADRES: **WIELUŃ, ul. 3 Maja**
 Dz. nr ewid. 408, obręb nr 8-m.Wieluń

INWESTOR: **GMINA WIELUŃ**
 98-300 WIELUŃ, Pl. Kazimierza Wlk. 1

PROJEKTANT: **mgr inż. Anna Nowakowska**
 BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „AKTE”
 98-300 WIELUŃ, os. Stare Sady 46/18

Informację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

SIERPIEŃ 2015

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robót.

1. Wykopy o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem ścian.
2. Przewiert pod drogą krajową.
3. Wykonanie podsypki pod przewody sieci kanalizacji sanitarnej i studnię S1.
4. Montaż studni i podłączenie przewodów kanalizacyjnych.
5. Wykonanie obsypki i zasypki z zagęszczeniem gruntu (wymiana gruntu na piasek).
6. Odbudowa nawierzchni drogi- zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę.
7. Prace porządkowe.

Szczegółowy zakres robót - zgodnie z projektem budowlanym.

1.2. Kolejność realizacji inwestycji.

- Oznakowanie robót w pasie drogi krajowej.
- Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej (lokalizacji studni).
- Rozbiórka konstrukcji drogi krajowej w obrębie wykopów.
- Wykopy z pełnym umocnieniem ścian.
- Wywóz urobku poza teren budowy.
- Wykonanie przewiertu w stalowej rurze osłonowej.
- Montaż studni i przewodów kanalizacyjnych
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
- Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym gruntu.
- Odbudowa nawierzchni drogi krajowej.
- Prace porządkowe.

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w poprzek pasa drogi krajowej o nawierzchni asfaltowej. Na trasie projektowanego przewiertu występują skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową, kanalizacją deszczową, kablami energetycznymi i telefonicznymi.

3. ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA.

Na terenie objętym inwestycją nie występują zagrożenia dla realizacji robót.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.

Prace ziemno-montażowe należy prowadzić przy ograniczonym lub zamkniętym ruchu pojazdów. Teren wokół wykopów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.

Pracownicy, przed przystąpieniem do realizacji robót, powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, a w szczególności w zakresie prowadzenia robót w głębokich wykopach. Wszelkie prace ziemne i montażowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej należy

prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

Wykonawca obiektu winien posiadać zatwierdzony plan organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim winien przygotować plac budowy. Termin rozpoczęcia budowy oraz jej czas trwania należy uzgodnić z Zarządcą drogi. Pracownicy wykonujący prace w pasie drogowym winni być wyposażeni w odzież ochronną, wymaganą dla takiego rodzaju prac.

Teren budowy należy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

Ściany wykopów liniowych powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczną pracę przy montażu przewodów kanalizacyjnych.

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOWIĄZANY do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW” z uwagi na wykonywanie prac pod napowietrzną linią energetyczną NN. Szczegółowy zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).

Opracowała: mgr inż. Anna Nowakowska