

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
z PRZYŁĄCZAMI

ADRES: GASZYN, ul. Kłosowa

Dz. nr ewid.: 869/2, 869/4, 869/5, 907, 920, 952/1, 952/2
Obręb Gaszyn ; jedn. ewid. Wieluń – obszar wiejski

INWESTOR: GMINA WIELUŃ
98-300 WIELUŃ, Pl. Kazimierza Wlk. 1

PROJEKTANT: mgr inż. Anna Nowakowska
BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „AKTE”
98-300 WIELUŃ, os. Stare Sady 46/18

Informację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

maj 2018r.

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robót.

- Rozbiórka nawierzchni asfaltowej w pasie wykopów
- Wykopy liniowe z pełnym lub ażurowym umocnieniem ścian
- Odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów
- Montaż przewodów i studzienek
- Odbudowa nawierzchni drogi
- Niwelacja terenu i prace porządkowe.

Szczegółowy zakres robót - zgodnie z projektem budowlanym.

1.2. Kolejność realizacji inwestycji.

- Oznakowanie robót w pasie drogi gminnej
- Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej
- Rozbiórka konstrukcji drogi gminnej w obrębie wykopów
- Wykopy liniowe z pełnym umocnieniem ścian
- Montaż przewodu kanalizacyjnego i studzienek kanalizacyjnych
- Monitoring sieci kanalizacji sanitarnej
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym gruntu
- Odbudowa nawierzchni drogi
- Prace porządkowe.

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w pasie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej oraz na terenach działek prywatnych. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują kolizje z istniejącymi kablami telefonicznymi i energetycznymi, z istniejącymi przepustami drogowymi oraz siecią wodociągową.

3. ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA.

Na terenie objętym inwestycją nie stwierdzono żadnych istniejących zagrożeń. Prace w pasie drogowym należy prowadzić przy ograniczonym ruchu pojazdów mechanicznych.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega pod napowietrzną linią energetyczną NN i SN. Prace ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.

Z uwagi na poziom wód gruntowych należy zachować szczególną ostrożność przy umacnianiu ścian wykopów i pracach w wykopach otwartych.

Prace ziemno-montażowe prowadzone będą przy ograniczonym ruchu pojazdów po drodze gminnej. Teren wokół wykopów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Prace ziemno-montażowe pod napowietrznymi liniami energetycznymi należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.

Pracownicy, przed przystąpieniem do realizacji robót, powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, a w szczególności w zakresie prowadzenia robót w głębokich wykopach oraz w pasie drogowym. Wszelkie prace ziemne i montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

Wykonawca kanalizacji sanitarnej winien uzgodnić termin wykonywania robót z Zarządcą drogi. Prace w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z wcześniej zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Pracownicy wykonujący prace w pasie drogowym winni być wyposażeni w odzież ochronną, wymaganą dla takiego rodzaju prac.

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Ściany wykopów liniowych powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczną pracę przy montażu przewodu kanalizacyjnego.

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOWIĄZANY do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW”, którego szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).

Opracowała: mgr inż. Anna Nowakowska