

Wieluń, dnia 08.05.2019,

PROTOKÓŁ 1/19

kontroli okresowej stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego – budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu „Muzeum Wnstr Dworskich” w Ożanowie”
należącego do zarządcy „Muzeum Wnstr Dworskich w Ożanowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu”
znajdującego się Ożanów, 98-345 Młochów

PRZEDMIOTEM KONTROLI OBJĘTO :

1. Stan pokrycia dachowego - stopień pilności naprawy bieżąca konserwacja
2. Stan obróbek blacharskich - stopień pilności naprawy „ „
3. Stan konstrukcji dachowej - stopień pilności naprawy „ „
4. Stan stropów, konstrukcji ściennych wraz z elewacją i elementami architektonicznymi jak gzymsy, balkony, itp. - stopień pilności naprawy „ „
5. Stan i wygląd pomieszczeń wspólnie użytkowanych (klatki schodowe, piwnice, pralnie itp.) - stopień pilności naprawy „ „
6. Instalacja centralnego ogrzewania - stopień pilności naprawy „ „
7. Instalacja wodno – kanalizacyjna - stopień pilności naprawy „ „
8. Kociołnia, urządzenia - stopień pilności naprawy „ „
- 9) Użytkowane instalacje wod.-kan. i c.o. wraz z urządzeniami są sprawne i przy zapewnieniu bieżącej konserwacji technicznej można je uważyć eksploatacyjne nie stwarzając zagrożenia dla środowiska. Zbiornik na ścieki sanitarne jest szczelny.

OBJAŚNIENIA :

- I stopień pilności – oznacza roboty awaryjne, wymagające natychmiastowego wykonania
II stopień pilności – oznacza roboty wymagające wykonania w czasie jednego miesiąca b. r.
III stopień pilności – oznacza konieczność wykonania robót przed nadejściem zimy
IV stopień pilności – oznacza roboty do wykonania w roku następnym
Na tym protokół zakończono.

Uprawniony do kontroli:

Krzysztof Rychlik
upr. w zakr. wykon., projektowania
oceny i badania stanu technicznego
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
oraz instalacyjno-inżynierskiej
nr 268 z 08/93