

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: **BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**
z PRZYŁĄCZAMI

ADRES: **WIELUŃ, ul. Sieradzka – os. Armii Krajowej**

Dz. nr ewid.: 222/2, 228, 188, 189, 191, 192
Obręb nr 3 ; jedn. ewid. Wieluń – miasto

INWESTOR: **GMINA WIELUŃ**
98-300 WIELUŃ, Pl. Kazimierza Wlk. 1

PROJEKTANT: mgr inż. Anna Nowakowska
BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „AKTE”
98-300 WIELUŃ, os. Stare Sady 46/18

Informację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

luty 2020r.

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robót.

- Rozbiórka nawierzchni asfaltowej w pasie wykopów
- Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej w pasie wykopów
- Wykopy liniowe z pełnym umocnieniem ścian
- Montaż przewodów i studzienek , przewiert
- Odbudowa nawierzchni drogi i chodnika
- Niwelacja terenu i prace porządkowe.

Szczegółowy zakres robót - zgodnie z projektem budowlanym.

1.2. Kolejność realizacji inwestycji.

- Oznakowanie robót w pasie drogi gminnej
- Wytczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej
- Rozbiórka konstrukcji nawierzchni asfaltowej i chodników w obrębie wykopów
- Wykopy liniowe z pełnym umocnieniem ścian
- Montaż przewodu kanalizacyjnego i studzienek kanalizacyjnych
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym gruntu
- Odbudowa nawierzchni drogi i chodnika
- Prace porządkowe.

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.

Na terenie objętym inwestycją występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa wielorodzinna (blok nr 6 i budynek nr 41). Budynki mieszkalne zaopatrywane są w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Teren objęty przedsięwzięciem posiada sieć wodociągową, sieć ciepłą, napowietrzną oraz kablową sieć energetyczną , sieć kablową telefoniczną. W pasie drogowym (ul. Armii Krajowej) zlokalizowana jest kanalizacja sanitarne i kanalizacja deszczowa. Na terenie objętym inwestycją nie występują urządzenia melioracji wodnych.

Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowane jest w obrębie jezdni asfaltowej ulicy Armii Krajowej. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy występują kolizje z istniejącą siecią ciepłą i przyłączami cieplnymi oraz z istniejącymi kablami telefonicznymi , i przykanalikami deszczowymi.

3. ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA.

Prace w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z uzgodnionym szkicem i opisem sposobu zabezpieczenia robót w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego.

W obrębie projektowanych wykopów nie występują wody gruntowe.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.

Prace ziemno-montażowe należy prowadzić przy ograniczonym ruchu pojazdów po drodze gminnej oraz przy organicznym ruchu pieszych w obrębie chodnika wzdłuż bloku mieszkalnego nr 6 i wzdłuż budynku nr 41. Teren wokół wykopów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, Wykonawca winien jest zapewnić mieszkańcom bloku nr 6, mieszkańcom budynku nr 41 oraz służbom ratunkowym Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego stały i bezpieczny dostęp do budynku.

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.

Pracownicy, przed przystąpieniem do realizacji robót, powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, a w szczególności w zakresie prowadzenia robót w głębokich wykopach oraz w pasie drogowym. Wszelkie prace ziemne i montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

Wykonawca kanalizacji sanitarnej winien uzgodnić termin wykonywania robót z Zarządcą drogi. Prace w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z wcześniej zatwierdzonym szkicem i opisem organizacji ruchu. Pracownicy wykonujący prace w pasie drogowym oraz w głębokich wykopach winni być wyposażeni w odzież ochronną, wymaganą dla takiego rodzaju prac.

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Ściany wykopów liniowych powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczną pracę przy montażu przewodu kanalizacyjnego.

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOWIĄZANY do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW”, którego szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).

Opracowała: mgr inż. Anna Nowakowska