

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: **BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
z PRZYŁĄCZAMI**

ADRES: WIELUŃ, ul. Sybiraków, ul. Powstańców 1863r.

Dz. nr ewid.: 7/4, 33/13, 34, obr. nr 6, jedn. ewid. Wieluń-miasto

Dz. nr ewid.: 499/2, 505 obr. Dąbrowa, jedn. ewid. Wieluń-obszar wiejski

INWESTOR: **GMINA WIELUŃ**
98-300 WIELUŃ, Pl. Kazimierza Wlk. 1

PROJEKTANT: mgr inż. Anna Nowakowska
BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „AKTE”
98-300 WIELUŃ, os. Stare Sady 46/18

Informację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

wrzesień 2019r.

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robót.

- Rozbiórka nawierzchni asfaltowej w pasie wykopów
- Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej w pasie wykopów
- Wykopy liniowe z pełnym lub ażurowym umocnieniem ścian
- Montaż przewodów i studzienek
- Przewierty pod drogą
- Odbudowa nawierzchni drogi i chodnika
- Niwelacja terenu i prace porządkowe.

Szczegółowy zakres robót - zgodnie z projektem budowlanym.

UWAGA: wykonawca zobowiązany jest opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas robót.

1.2. Kolejność realizacji inwestycji.

- Oznakowanie robót w pasie drogi gminnej
- Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej
- Rozbiórka konstrukcji drogi w obrębie wykopów
- Wykopy liniowe z pełnym lub ażurowym umocnieniem ścian
- Montaż przewodów kanalizacyjnych i studzienek kanalizacyjnych
- Przewierty pod drogą
- Monitoring sieci kanalizacyjnej
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym gruntu
- Odbudowa nawierzchni drogi i chodnika
- Prace porządkowe.

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.

Na terenie objętym inwestycją występuje zabudowa mieszkaniowa. Budynki mieszkalne zaopatrywane są w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki bytowe powstające w gospodarstwie domowym (budynek ul. Sybiraków 40) gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywożone są do oczyszczalni ścieków w Wieluniu. Teren objęty przedsięwzięciem posiada sieć wodociągową, napowietrzną oraz kablową sieć energetyczną, sieć kablową telefoniczną, sieć gazową. W pasie drogowym ul. Powstańców 1863r. zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa. Na terenie objętym inwestycją nie występują urządzenia melioracji wodnych.

3. ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA.

Prace w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega pod napowietrzną linią energetyczną oraz wzdłuż sieci wodociągowej. W obrębie projektowanych wykopów nie występują wody gruntowe.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.

Prace ziemno-montażowe prowadzone będą przy ograniczonym ruchu pojazdów po drodze powiatowej oraz wyłączonym ruchu pieszych w obrębie chodnika. Teren wokół wykopów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Prace ziemno-montażowe pod napowietrzną linią energetyczną należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.

Pracownicy, przed przystąpieniem do realizacji robót, powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, a w szczególności w zakresie prowadzenia robót w wykopach oraz w pasie drogowym. Wszelkie prace ziemne i montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

Wykonawca kanalizacji sanitarnej winien uzgodnić termin wykonywania robót z Zarządcą drogi. Prace w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z wcześniej zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Pracownicy wykonujący prace w pasie drogowym winni być wyposażeni w odzież ochronną, wymaganą dla takiego rodzaju prac.

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Ściany wykopów liniowych powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczną pracę przy montażu przewodu kanalizacyjnego.

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOWIĄZANY do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW”, którego szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).